



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Venezia

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA PATRIMONIO EDILE

Servizio edilizia: zona nord

Determinazione N. 845 / 2025

Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER L'ISTITUTO D'ALESSI DI PORTOGRUARO, FINANZIATO CON RISORSE PNRR - M4C1I.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU, PER UN CORRISPETTIVO DI 680.175,71 EURO CUI: L80008840276202100035 - CUP:B34E21003300001 - CIG:946054832F

Il dirigente

Dato atto che l'intervento per i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER L'ISTITUTO D'ALESSI DI PORTOGRUARO, è **finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU - PNRR- Misura M4C1I.3.3 – Componente 1 - Investimento 3.3**

Visti:

- i il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (di seguito D.Lgs. 267/2000), in particolare, l’art. 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii la macrostruttura dell’ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto del Sindaco n. 79 del 27/12/2023 e s.m.i;
- iv il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3 gennaio 2019 da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16 giugno 2022, ed in particolare il capo II del titolo II, avente ad oggetto le norme sulla dirigenza che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti, e l’art. 13, comma 1, lett. a), quarto punto, che stabilisce i compiti dei dirigenti relativi all’impegno delle spese e all’accertamento delle entrate;

- v il regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 24/09/2019;
- vi i restanti regolamenti provinciali, che, nelle more dell'adozione di analoghi regolamenti da parte della Città metropolitana, trovano ad oggi applicazione, in quanto compatibili con l'evoluzione normativa, in virtù del principio di continuità amministrativa;
- vii il decreto del Sindaco metropolitano n. 82 del 29/12/2023 di conferimento degli incarichi di direzione e coordinamento nell'ambito della nuova macrostruttura della Città metropolitana di Venezia, che non individua il dirigente per l'Area Patrimonio Edile, ma stabilisce che, in caso di assenza o impedimento temporaneo dei dirigenti le relative funzioni saranno espletate dai dirigenti sostituiti come da proprio decreto n. 53/2022 e, in caso di assenza anche di questi, dal Direttore Generale ing. Nicola Torricella;
- viii il decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 31/01/2025, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O. 2025-2027), comprendente tra le altre la Sezione Valore pubblico e performance e la Sezione Rischi corruttivi e trasparenza, che ne costituiscono parte integrante comprendente, ed il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 (PEG finanziario);
- ix il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 17/09/2019 tra Regione Veneto, Associazione dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), l'Unione delle Province del Veneto (U.P.I.) e gli Uffici Territoriali del governo del Veneto, recepito dalla Città metropolitana di Venezia con determinazione del Segretario Generale n. 1352 del 15/06/2020;

considerato che con deliberazione n. 22 del 20/12/2024, il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 e il Programma Triennale Acquisto Beni e Servizi 2025-2027;

premesso che è stato individuato l'ing. Nicola Torricella quale Responsabile unico del progetto (R.U.P.) per le fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei lavori in questione ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

dato atto che:

- i Con Determina a contrattare e contestuale aggiudicazione è stato affidato a PLANNINGS S.R.L. (C.F. e P.IVA 02329910281) con sede in Albignasego (PD), via Battaglia 71/b il "Servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento architettonico ed impiantistico per ottenimento del certificato di prevenzione incendi ed efficientamento energetico dell'istituto Mons. V. D'Alessi di Portogruaro (Ve)" che presentato un'offerta con ribasso sull'importo posto a base di gara e calcolato in riferimento al D.M. 17 giugno 2016, proponendo di eseguire il servizio per un importo di netti Euro 54.497,02 oltre Cassa previdenziale ed IVA nella misura del 22% e quindi per un importo complessivo di Euro 69.145,82;

- ii in data 12/07/2022, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è stato sottoscritto il verbale di verifica e validazione del progetto Definitivo, con il quale il progetto è stato definito idoneo alla successiva fase di aggiudicazione delle opere;
- iii con Decreto del Sindaco n. 60/2022 del 07/09/2022 prot. 2022/50954 del 07/09/2022 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento architettonico ed impiantistico per ottenimento certificato di prevenzione incendi ed efficientamento energetico per l'Istituto D'Alessi di Portogruaro" dell'importo di complessivi euro 1.000.000,00 finanziato con fondi PNRR-PNC con Decreto del Ministero dell' Istruzione n. 51 del 07/03/2022" per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui per lavori € 766.790,34 (I.V.A. esclusa), giusto quadro economico sotto riportato;

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO		
A) SOMME a BASE D'APPALTO		Totale
Lavori	739.032,64 €	
Oneri per la attuazione dei piani di sicurezza	16.011,40 €	
Economie (non soggette a ribasso)	11.746,30 €	
		766.790,34 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE della STAZIONE APPALTANTE		
imprevisti e arrotondamento	13.194,82 €	
accantonamento di cui ex all'art. 113	15.335,81 €	
Spese tecniche oneri fiscali e professionali inclusi	128.000,00 €	
IVA 10% sui lavori	76.679,03 €	
	14.648,80 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		233.209,66 €
TOTALE TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		1.000.000,00 €

- iv Con Determina Dirigenziale n. 2914/2022 del 27/10/2022 Prot. 2022/64348 del 04/11/2022 si è dato atto dell'approvazione del progetto definitivo avvenuta con Decreto del Sindaco metropolitano n. 60/2022 del 07/09/2022 prot. 2022/50954 del 07/09/2022 e si sono stabilite le modalità di scelta del contraente prevedendo la selezione dell'operatore economico attraverso il ricorso alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuate in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, come convertito dalla l. 120/2020 e successivamente modificato dal D.L.77/2021 convertito in Legge 108/2021, ricorrendone i presupposti, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo determinato a maggior ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- v Con medesimo provvedimento si determinava di avviare le procedure di gara per l'affidamento del contratto di esecuzione per l'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento architettonico ed impiantistico per ottenimento

certificato di prevenzione incendi ed efficientamento energetico per l'istituto D'Alessi di Portogruaro" finanziato con risorse PNRR- M4C1I.3.3 finanziato dall'Unione Europea - NEXTGENERATIONEU" dell'importo a base di gara di euro **766.790,34** oltre IVA al 10%, costituito dalle seguenti lavorazioni ai sensi del D.P.R. 207/2010:

Categoria dei lavori D.P.R. 207/2010	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo lavori compresi oneri della sicurezza	Classifica	Prevalente o subappaltabile/scorporabile	% su Importo totale
OS30	si	€ 588.620,39	III	Prevalente	76,76%
OG1	si	€ 178.169,95	I	Scorporabile	23,24 %
TOTALE		€ 766.790,34			100 %

Inoltre veniva stabilito di valutare la congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97 del d.lgs. 50/2016 e si dava atto che l'opera suddetta è interamente finanziata per l'importo di euro 1.000.000,00 nell'annualità 2022 dall'Unione Europea – “NextGenerationEU” - per l'importo complessivo di euro 1.000.000,00 previsto in entrata al capitolo 420000101136 denominato “TRASFERIMENTO MIUR PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLE CITTA' METROPOLITANE” giusti accertamenti 14594/2021 e n. 52/2022 “finanziamento ex decreto Ministero dell'Istruzione 15/07/2021 – interventi di manutenzione ed efficientamento energetico degli edifici scolastici” e in spesa al capitolo 204020205381/ 4 denominato “SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IPSIA D'ALESSI DI PORTOGRUARO”;

- vi Con **Determina Dirigenziale n. 1335/2023 del 27/04/2023 Prot. 2023/33096 del 16/05/2023** è stata approvata la proposta di aggiudicazione e si è provveduto all'aggiudicazione dei “Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento architettonico ed impiantistico per ottenimento adeguamento architettonico ed impiantistico per ottenimento certificato di prevenzione incendi ed efficientamento energetico per l'Istituto D'Alessi di Portogruaro finanziato con risorse PNRR – M4C1I.3.3 finanziato dall'Unione Europea - NEXTGENERATIONEU” all'operatore economico GRIMEL S.R.L. CF 00559280938, con sede legale in Fontanafredda (PN) via San Egidio n. 52, che ha offerto il ribasso dell'11,72%, per un importo pari ad € 664.164,31 oltre a € 16.011,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo pari a € 680.175,71 I.V.A. esclusa.

Il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione è stato determinato come sotto riportato::

		Ribasso	11,72%
Art. N	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE
	IMPORTO DI PROGETTO		
A1)	Esecuzione lavori (esclusi oneri per la sicurezza)	739.032,64 €	652.418,01 €
A1.c)	in economia	11.746,30 €	11.746,30 €
A2)	Oneri per la attuazione dei piani di sicurezza	16.011,40 €	16.011,40 €
A)	TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI	766.790,34 €	680.175,71 €
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1)	imprevisti e arrotondamento	13.194,82 €	13.194,82 €

B2)	l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2 del codice	15.335,81 €	15.335,81 €
B3)	Spese Tecniche		
B3.a)	Somme a disposizione per spese tecniche	56.715,64 €	56.715,64 €
B3.b)	Spese Tecniche aggiudicazione progettazione Plannings	54.497,02 €	54.497,02 €
B4)	I.V.A. ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE		
B4.a)	IVA sui lavori 10%	76.679,03 €	68.017,57 €
B4.b)	oneri previdenziali + IVA 22% servizio progettazione Plannings	14.648,80 €	14.648,80 €
B5)	Ribassi		
B5.a)	Ribasso di gara lavori	-	86.614,63 €
B5.b)	Ribasso servizio progettazione Plannings	1.685,48 €	1.685,48 €
B5.c)	IVA derivante dal ribasso di gara lavori	-	8.661,46 €
B5.d)	IVA+ altre imposte derivanti dal ribasso su servizio progettazione	453,06 €	453,06 €
	SOMME DERIVANTI DAL RIBASSO	2.138,54 €	97.414,62 €
B)	IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	233.209,66 €	319.824,29 €
	TOTALE PROGETTO (A+B)	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €

dato altresì atto che:

- i i lavori affidati con la richiamata determina dirigenziale n. 1335/2023 del 27/04/2023 Prot. 2023/33096 del 16/05/2023 sono stati oggetto di **Contratto d'Appalto Rep. N. 30127 del 21/09/2023**;
- ii i lavori sono stati consegnati in in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. A della L. 120/2020 e s.m.i. in data data 29/05/2023, come risulta dal relativo verbale;
- iii con determina dirigenziale n. 1569/2023 del 17/05/2023 e successiva rettifica per mero errore materiale det. 2053/2023 del 23/06/2023 è stato affidato il "Servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di Manutenzione straordinaria per adeguamento architettonico ed impiantistico per ottenimento certificato di prevenzione incendi ed efficientamento energetico per l'Istituto D'Alessi di Portogruaro" finanziato con risorse PNRR- M4C1I.3.3 finanziato dall'Unione Europea - NEXTGENERATIONEU, dell'importo complessivo di 1.000.000,00 euro, di cui al progetto definitivo in data 07/09/2022, CUP: B34E21003300001 CUI: L80008840276202100035 - CIG 9715718022" all' Arch. Rossana Cauchi dello studio PLANNINGS S.R.L. con sede in Albignasego (PD) Via Alessandro Volta, 11 CF CCHRSN57T43H703M – P.IVA 01345530289, che ha offerto un ribasso del 3,00% sull'importo posto a base di gara e calcolato in riferimento al D.M. 17 giugno 2016, proponendo di eseguire il servizio per un importo di netti Euro 21.097,90 oltre Cassa previdenziale ed IVA nella misura del 22% e quindi per un importo complessivo di Euro 26.769,01;
- iv Con successiva determina dirigenziale n. 2023/1613 del 22/05/2023 prot. 2023/36853 del 26/05/2023 è stato aggiudicato il servizio professionale di "Ispettore di cantiere per i lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento architettonico ed impiantistico per ottenimento certificato di prevenzione incendi ed efficientamento energetico per l'istituto

D'Alessi di Portogruaro finanziato con risorse PNRR- M4C1I.3.3 Finanziato dall'Unione Europea - NEXTGENERATIONEU" CUP: B34E21003300001 CUI: 180008840276202100035 - CIG 9782467b23 all'operatore economico geom. Alessandro Mancin dello studio ARTEKA A.P. con sede in Via Mons. G. Martin N. 21 - 30028 San Michele al Tagliamento (VE) - P.I e C.F. 04344810272 che ha proposto di eseguire il servizio per un importo di netti Euro 5.220,00 oltre Cassa previdenziale ed IVA nella misura del 22% e quindi per un importo complessivo di Euro 6.654,98

- v Durante l'andamento dei lavori si è rilevata l'esigenza di effettuare delle indagini strutturali presso l'edificio, riguardanti il rilievo dell'orditura, armatura e interasse dei travetti di uno dei solai (compresa la verifica della presenza della rete elettrosaldata) su cui insiste un deposito di materiale oltre il distributivo impiantistico dell'impianto di riscaldamento che necessita di ispezioni manutentive, con un report tecnico finale. Per l'espletamento delle prestazioni è stato necessario rivolgersi ad un Operatore economico di comprovata esperienza e si è provveduto ad aggiudicare mediante affidamento diretto il servizio suddetto all'operatore Geoconsult srl, determinazione dirigenziale n. 2023/2283 del 14/07/2023 prot. 2023/52466 del 31/07/2023;
- vi durante l'andamento dei lavori non si è resa necessaria la redazione di perizia suppletiva e di variante visto che le lavorazioni non hanno comportato aumento di spesa;
- vii durante l'andamento dei lavori sono stati redatti n. 2 Verbali Nuovi Prezzi i quali non hanno dato adito ad aumento di spesa:
 - ⊞ Verbale Nuovi Prezzi n. 1 in data 20/10/2023
 - ⊞ Verbale Nuovi Prezzi n. 2 in data 20/10/2023
- viii durante l'andamento dei lavori sono state presentate le seguenti istanze:

Subappalto:

- ⊞ BIERRE S.R.L., C.F. e P.Iva 00107680936, con sede in Pordenone (PN), via Prasecco n. 54, dei lavori di realizzazione delle opere di tinteggiature afferenti alla categoria OG1, autorizzato con determina Dirigenziale n. 3681/2023 del 24/11/2023 prot. 2023/79741 del 24/11/2023;
- ⊞ INTERIOR SOLUTIONS SRL, C.F. e P.Iva 04712850272, con sede in San Donà di Piave (VE) via Filippo Turati n. 59/7, dei lavori di realizzazione delle opere di tinteggiature e parte delle opere in cartongesso afferenti alla categoria OG1, autorizzato con determina Dirigenziale n. 3721/2023 del 27/11/2023 Prot. 80488/2023 del 27/11/2023;
- ⊞ COLETTI & MONESI SRL C.F. e P.Iva 05061350269, con sede in Breda di Piave (TV), in Via A. Volta, 13/C, dei lavori di realizzazione impianto di protezione della struttura contro i fulmini (LPS) afferenti alla categoria OS 30 istanza PG 2023/50314 del 20/07/2023, autorizzato per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 105, co. 18 del Codice;

Subaffido:

- ⊞ DALFAP SRL C.F. e P.Iva 01760480937, con sede in S. Vito al Tagliamento (PN) Via Marconi, 3, per la Fornitura con posa in opera di serramenti in alluminio afferenti alla categoria secondaria OG1, voci del CME E.25.10 – E.26.24.b – E.26.24. istanza PG

59962/2023 del 07-09-2023, autorizzato per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 105, co. 18 del Codice;

☞ PORTAPIU' SRL C.F. e P.Iva 04357450263, con sede in Maserada sul Piave (TV), via dell'Industria, n° 108/A Fornitura con posa in opera di serramenti interni afferenti alla categoria secondaria OG1, voci del CME PP.0.08 – PP.0.10 – E.26.24.a – E.26.24.b. istanza PG 49372/2023 del 17-07-2023, autorizzato per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 105, co. 18 del Codice;

- ix durante l'andamento dei lavori non sono state concesse proroghe;
- x in data 27/09/2024 è avvenuta l'ultimazione dei lavori ed è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori, ove si attesta che i lavori si sono conclusi in pari data;

visto l'art. 102, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni, relativo al collaudo dei lavori pubblici, laddove si prevede che, per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a Euro 1.000.000,00 e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, mentre, per i lavori di importo pari o inferiore a Euro 1.000.000,00 e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento;

preso atto che:

- i il Direttore dei Lavori, Arch. Anna Chiara Zilio che ha diretto le opere fino al 27/09/2024, ha compilato, in data 20/12/2024 il conto finale, come sotto riportato, da cui risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti pari ad euro **680.153,27** (euro seicentoottantamila centocinquante e 27/100), e in pari data ha redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori:

Calcolo della rata di saldo	Importo €.
Importo finale netto dei lavori come da conto finale in data 27/09/2024	680.153,27
Importo totale dei pagamenti in acconto corrisposti:	
C.P. N. 1 in data 10/08/2023	273.163,28
C.P. N. 2 in data 20/10/2023	335.889,00
Residuano a credito ditta, compreso recupero infortuni (I.V.A. esclusa)	71.100,99

- ii dalle risultanze del certificato di regolare esecuzione risulta a favore dell'appaltatore GRIMEL S.R.L. (C.F. 00559280938) con sede in Fontanafredda (PN) – via San Egidio n. 52, un credito residuo per i lavori di euro 71.100,99 a cui si somma l'IVA nella misura del 10%, per complessivi euro 78.211,09;

accertato che l'appaltatore risulta in regola con il pagamento dei contributi assistenziali ed assicurativi dei lavoratori dipendenti, riscontrabile dal Documento Unico di Regolarità Contributiva giusta autocertificazione presentata con Numero Protocollo INPS_44768066 data richiesta del 20/02/2025 con scadenza validità 20/06/2025;

rilevato che, al fine del pagamento della rata di saldo, quale risultanza degli aspetti contabili derivati dal Conto finale, si procederà alla liquidazione previa presentazione di regolare polizza fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

atteso che la somma complessiva di euro 78.211,09, comprensivo di I.V.A. al 10%, trova copertura capitolo di spesa n. 204020205381 / 4 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IPSIA D'ALESSI DI PORTOGRUARO" giusto sub-impegno n. 365/2025 all'impegno di spesa n. 1142/2025;

visti:

- i gli articoli 182 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", che regolano il procedimento di spesa;
- ii il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 24 settembre 2019;

DETERMINA

di prendere atto e fare propria la narrativa che precede e per l'effetto

- 1 di approvare lo stato di fine lavori, redatto dai Direttori dei Lavori, citati in premessa, in data 20/12/2024;
- 2 che ai sensi degli artt. 234, comma 2, e 237, comma 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, l'ammissibilità del Certificato Regolare Esecuzione, redatto in data 20/12/2024 dal Direttore dei Lavori, Arch. Anna Chiara Zilio che ha diretto le opere fino al 27/09/2024, con il quale è stata attestata la regolare esecuzione dei lavori denominati: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER L'ISTITUTO D'ALESSI DI PORTOGRUARO, FINANZIATO CON RISORSE PNRR - M4C1I.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU, PER UN CORRISPETTIVO DI 680.175,71 EURO CUP: B34E21003300001 CUI: L80008840276202100035 CIG: 946054832F";
- 3 di disporre a favore dell'appaltatore all'operatore GRIMEL S.R.L. (C.F. 00559280938) con sede in Fontanafredda (PN) – via San Egidio n. 52, la liquidazione della somma di euro 71.100,99 a cui si somma l'IVA nella misura del 10%, per complessivi euro 78.211,09, quale saldo finale dei lavori;
- 4 di svincolare le polizze stipulate dall'Appaltatore per i lavori di che trattasi:
 - cauzione definitiva a mezzo fideiussione assicurativa numero E1504421, in data 24/05/2023, stipulata con ITAS Mutua Assicurazioni, Agenzia 381 di Prodenone- Di Benedetto Assicurazioni SRL, per un importo di € 38.858,30 (trentottomilaottococinquantotto/30 euro);
 - polizza assicurativa numero E1504699, in data 30/05/2023, con ITAS Mutua Assicurazioni, Agenzia di Prodenone- Di Benedetto Assicurazioni SRL, per un massimale di

€ 680.175,71 (seicentottantamila/centosettantacinque/71 euro) per danni ad impianti ed opere, € 1.000.000,00 (unmilione/00 euro) per danni agli impianti ed opere preesistenti, e di € 500.000,00 (cinquecentomila/00 euro) per demolizioni e sgombero. Tale polizza copre anche la responsabilità civile verso terzi per un massimale di € 2.000.000,00 (duemilioni/00 euro);

- 5 che la liquidazione finale dei lavori avverrà previa presentazione di regolare polizza fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
- 6 che la somma complessiva di euro 78.211,09, comprensivo di IVA al 10%, trova copertura capitolo di spesa n. 204020205381 / 4 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IPSIA D'ALESSI DI PORTOGRUARO" giusto sub-impegno n. 365/2025 all'impegno di spesa n. 1142/2025;
- 7 che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del P.I.A.O. 2025-2027);
- 8 l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario nonché R.U.P. del presente provvedimento ing. Nicola Torricella, (rif. Mis Z10 del P.I.A.O. 2025-2027).
- 9 in particolare, se ne dispone altresì la pubblicazione nella sotto-sezione "Attuazione misure PNRR" del sito web istituzionale (rif. mis. Z09 del PIAO 2025-2027) ;
- 10 se ne dispone altresì la pubblicazione nella sotto-sezione "Bandi di gara e contratti -dal 01/01/2024" , in attuazione di quanto previsto dal l'art. 47 comma 9 del D.L. 77/2021;
- 11 che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario atteso che le figure professionali in organico non sono compatibili con le presenti funzioni (rif. Mis Z20A del PIAO 2025-2027)

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Proposta n. 1177/2025

Oggetto: AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER L'ISTITUTO D'ALESSI DI PORTOGRUARO, FINANZIATO CON RISORSE PNRR - M4C1L3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU, PER UN CORRISPETTIVO DI 680.175,71 EURO CUI: L80008840276202100035 - CUP:B34E21003300001 - CIG:946054832F

Il R.U.P./responsabile di procedimento dichiara che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie, attestandone il giusto procedimento

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER L'ISTITUTO D'ALESSI DI PORTOGRUARO, FINANZIATO CON RISORSE PNRR - M4C1I.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU, PER UN CORRISPETTIVO DI 680.175,71 EURO CUI: L80008840276202100035 - CUP:B34E21003300001 - CIG:946054832F

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria relativamente alla determinazione.

ANNO	MOVIMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
------	-----------	----------	-------------	---------

La somma complessiva di euro 78.211,09, trova copertura al capitolo di spesa n. 204020205381/4 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IPSIA D'ALESSI DI PORTOGRUARO" giusto sub-impegno n. 365/2025 all'impegno di spesa n. 1142/2025

IL DIRIGENTE
ARMELLIN ROMANO

atto firmato digitalmente