



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Venezia

## **CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA**

### **AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ**

Determinazione N. 4082 / 2023

Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

**Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO CRONO-PROGRAMMI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER IL LICEO ARTISTICO STATALE M. GUGGENHEIM DI MESTRE (VE), DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 1.500.000,00 EURO, DI CUI AL PROGETTO APPROVATO CON DECRETO DEL SINDACO N. 59/2022 IN DATA 07/09/2022 PNRR - M4C1L3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP B74E21002110001**

Il dirigente

**Premesso che** l'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**Visti:**

- i il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (di seguito D.Lgs. 267/2000), in particolare, l'art. 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii la macrostruttura dell'ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 90 del 29/12/2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 05/04/2018, n. 14 del 21/01/2019, n. 28 del 19/03/2019 e n. 34 del 16/06/2022;

- iv il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03/01/2019, modificato con decreto n. 51 del 07/06/2019 e decreto n. 34 del 16/06/2022, in particolare l'art. 12, che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti, e l'art. 13, comma 1, lett. a), quarto punto, che stabilisce i compiti dei dirigenti relativi all'impegno delle spese e all'accertamento delle entrate;
- v il regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 24/09/2019;
- vi i restanti regolamenti provinciali, che, nelle more dell'adozione di analoghi regolamenti da parte della Città metropolitana, trovano ad oggi applicazione, in quanto compatibili con l'evoluzione normativa, in virtù del principio di continuità amministrativa;
- vii il decreto del Sindaco metropolitano n. 52 del 01/09/2022, relativo al conferimento degli incarichi di direzione della macrostruttura della Città metropolitana di Venezia ed in particolare dell'Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità;
- viii il decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 13/02/2023, con il quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), comprendente il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2023- 2025, assieme alla "Tabella A – Misure anticorruzione", che ne costituisce parte integrante;
- ix il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 17/09/2019 tra Regione Veneto, Associazione dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), l'Unione delle Province del Veneto (U.P.I.) e gli Uffici Territoriali del governo del Veneto, recepito dalla Città metropolitana di Venezia con determinazione del Segretario Generale n. 1352 del 15/06/2020;

#### **Considerato che**

- i con deliberazione n. 2 del 09/01/2023, immediatamente eseguibile, il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e relativi allegati tra i quali il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025;
- ii con decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 13/02/2023 dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il P.I.A.O. per il triennio 2023-2025 e il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 parte finanziaria;
- iii il Piano Triennale delle Opere Pubbliche individua l'ing. Nicola Torricella, Dirigente, quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per le fasi della programmazione, dell'affidamento e dell'esecuzione delle opere in questione ;

**premesso che** è stato individuato l'Ing. Nicola Torricella, in qualità di Dirigente dell'Area Infrastrutture edilizia e viabilità - Servizio Viabilità della Città metropolitana di Venezia, quale responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, dell'affidamento e dell'esecuzione delle attività in questione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e sm.i.;

**vista** la determina n. 2864 del 24/10/2022 del dirigente dell'Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità della Città Metropolitana di Venezia dove, tra l'altro, si stabiliva:

- di dare atto che con decreto del Sindaco metropolitano n. 59/2022 del 07/09/2022 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato: *“Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento architettonico ed impiantistico per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione*

*Incendi ed efficientamento energetico per il Liceo artistico statale M. Guggenheim di Mestre (VE)” finanziato con fondi PNRR-PNC dall’unione Europea – NEXTGENERATION EU*, per una spesa complessiva dei lavori di euro 1.500.000,00;

- di affidare l’appalto mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con modificazioni nella L. 11/09/2020 n. 120, e come modificato dal D.L. 31.05.2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29.07.2021, n. 108;

**dato atto** che con determinazione n. 1126 del 07/04/2023 è stato aggiudicato l’appalto avente ad oggetto *“Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento architettonico ed impiantistico per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi ed efficientamento energetico per il Liceo artistico statale M. Guggenheim di Mestre (VE)” finanziato con fondi PNRR-PNC dall’unione Europea – NEXTGENERATION EU, CUP B74E21002110001 CIG 945870524B* all’operatore economico COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. (C.F./P.Iva 01668180662) con sede legale in Via Dell’Industria Nucleo Industriale di Bazzano – 67100 L’Aquila e che, a seguito del ribasso offerto, il quadro economico generale di spesa dell’opera risulta il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO GUGGENHEIM VIA RIELTA</b>			<b>Ribasso 2,21%</b>
<b>A) SOMME A BASE D'APPALTO</b>			
Lavori	1.105.240,85 €		1.080.815,03€
Oneri della sicurezza ( non soggetti a ribasso)	120.558,19 €		120.558,19 €
<b>TOTALE LAVORI soggetti a ribasso d'asta (A)</b>		<b>1.225.799,04 €</b>	<b>1.201.373,22€</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Spese tecniche oneri fiscali e professionali inclusi ( <i>Incluse spese di progettazione definitiva-esecutiva per Euro 69.149,60</i> )	120.000,00 €		98.805,66
Imprevisti	7.556,68 €		7.556,68
accantonamento di cui all'ex art.113	24.064,38 €		24.064,38
<b>somme derivanti da ribasso SPESE TECNICHE</b>			<b>21.194,34</b>
<b>somme derivanti da ribasso LAVORI</b>			<b>26.868,40</b>
Iva 10% sui lavori	122.579,90 €		120.137,32
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>		<b>274.200,96</b>	<b>298.626,78</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

**posto** che con determinazione n. 2312 del 18/07/2023 è stata effettuata la ricognizione dei Fondi Pnrr non nativi, la mappatura, perimetrazione e ricognizione dei progetti finanziati e confluiti nel PNRR (M4C1I0303) in attuazione delle indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato;

**posto** che la presente spesa è finanziata dall'*Unione Europea – NextGenerationEU* per l'importo complessivo di euro 1.000.000,00 previsto in entrata al capitolo 420000101136 / 0 denominato "TRASFERIMENTO MIUR INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA ISTITUTI SCOLASTICI", giusti accertamenti n. 14594/2021 e n. 7610/2023, e in spesa al capitolo 204020205377 / 4 denominato "SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI LICEO GUGGENHEIM DI MESTRE", giusti impegni:

- n. 878/2023 sub. 329/2023;
- n. 879/2023 sub. 378/2023;
- n. 879/2023 sub. 379/2023;
- n. 879/2023 sub. 380/2023;
- n. 879/2023 sub. 509/2023;
- n. 879/2023 sub. 510/2023;
- n. 880/2023;
- n. 881/2023;

**preso atto** che, all'operatore economico COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. (C.F./P.Iva 01668180662), sono state liquidate le seguenti somme:

- determina di liquidazione n. 1267/2023 Anticipazione del 20% dell'importo contrattuale pari ad Euro 264.302,10 (Iva inclusa);
- determina di liquidazione n. 1751/2023 SAL 1 pari ad Euro 534.600,00 (Iva inclusa);

**posto** che con determina dirigenziale 1766/2023 del 31/05/2023 è stato aggiudicato il *"Servizio di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e Ispettore di Cantiere (IC) nell'ambito dell'opera denominata: Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento architettonico ed impiantistico per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi ed efficientamento energetico per il Liceo artistico statale M. Guggenheim di Mestre (VE)" PNRR - M4C1I.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU, per un corrispettivo di Euro 20.000,00 CUP B74E21002110001 CIG 9805815E83* all'operatore economico H&A ASSOCIATI S.R.L. (C.F - P.IVA 04312620273);

**preso atto** che, all'operatore economico H&A ASSOCIATI S.R.L. (C.F - P.IVA 04312620273) sono state liquidate le seguenti somme:

- determina di liquidazione n. 2159/2023 del 05/12/2023 Acconto pari al 50% dell'importo contrattuale pari ad Euro 12.688,00 (Oneri previdenziali e fiscali inclusi)

e che al 31/12/2023 gli operatori economici sopra menzionati non matureranno alcuno Stato di avanzamento in quanto i lavori si protrarranno nell'annualità 2024;

**richiamato** il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, e precisamente:

- 🌐 l'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011- art. 3.6 lettera c) in base al quale nel caso di trasferimenti erogati "a rendicontazione" da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria

potenziata, l'ente beneficiario accerta l'entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell'ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa. L'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa;

- ☉ l'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011- art. 5.1 in base al quale il provvedimento di impegno deve annotare l'intero importo della spesa, e la registrazione dell'impegno che ne consegue, a valere sulla competenza, avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili;
- ☉ l'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011- art. 5.3 in base al quale le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o della convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma;

**posto** che risulta necessario aggiornare il crono-programma al fine di imputare correttamente le spese dei singoli quadri economici secondo esigibilità;

**atteso** che:

- i il comma 5-quater lettera e-bis) dell'art. 175 D.Lgs 267/2000 e s.m.i., dispone che nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio, in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta;
- ii il comma 3 lettera d) dell'art. 175 D.Lgs 267/2000 e s.m.i. dispone che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;
- iii il vigente Regolamento di contabilità dell'ente all'art. 11 comma 4 lettera d) dispone che sono disposte con determinazione del responsabile del servizio finanziario, da comunicarsi trimestralmente al Sindaco in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione;

## D E T E R M I N A

di prendere atto e fare propria la narrativa che precede e per l'effetto

- 1 di approvare l'aggiornamento del crono-programma dei lavori dell'opera pubblica denominata: ***“Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento architettonico ed impiantistico per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi ed efficientamento energetico per il Liceo artistico statale M. Guggenheim di Mestre (VE)” finanziata con fondi PNRR-PNC dall'unione Europea – NEXTGENERATION EU***, come specificato nelle premesse ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante dello stesso;

2 di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PIAO 2023-2025) e, in particolare, se ne dispone la pubblicazione nella sotto-sezione "Attuazione misure PNRR" del sito web istituzionale (rif. mis. Z09 del PIAO 2023-2025).

Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.I.A.O. 2023-2025:

- dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e dei soggetti coinvolti nel presente procedimento di gara (misura anticorruzione Z10 del P.I.A.O. 2023-2025);
- dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario Ing. Nicola Torricella, giusto decreto del Sindaco metropolitano n. 52 del 01/09/2022. (rif. Mis. Z20A del P.I.A.O. 2023-2025), in quanto le figure professionali presenti in organico non sono compatibili con le presenti funzioni

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente



## **CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA**

### **DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

#### **SERVIZIO EDILIZIA**

Proposta n. 7951/2023

**Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO CRONO-PROGRAMMI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER IL LICEO ARTISTICO STATALE M. GUGGENHEIM DI MESTRE (VE), DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 1.500.000,00 EURO, DI CUI AL PROGETTO APPROVATO CON DECRETO DEL SINDACO N. 59/2022 IN DATA 07/09/2022 PNRR - M4C1I.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP B74E21002110001**

Il R.U.P./responsabile di procedimento dichiara che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie, attestandone il giusto procedimento

IL DIRIGENTE  
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente



## CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

### AREA ECONOMICO FINANZIARIA

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO CRONO-PROGRAMMI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER IL LICEO ARTISTICO STATALE M. GUGGENHEIM DI MESTRE (VE), DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 1.500.000,00 EURO, DI CUI AL PROGETTO APPROVATO CON DECRETO DEL SINDACO N. 59/2022 IN DATA 07/09/2022 PNRR - M4C1I.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP B74E21002110001**

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria relativamente alla determinazione.*

ANNO	MOVIMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2024	Accertamento 83	420000101282/0 - PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002110001 LICEO GUGGENHEIM ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002110001 LICEO GUGGENHEIM ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	€619.260,29

2024	Impegno 455	204020205377/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002110001 LICEO GUGGENHEIM ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	Quadro economico - Fondo innovazione - Adeguamento CPI Istituto M. Guggenheim - Mestre	€4.812,87
2024	Impegno 452	204020205377/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002110001 LICEO GUGGENHEIM ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	Quadro economico - Importo lavori a base d'asta - Adeguamento CPI Istituto M. Guggenheim - Mestre	€549.476,83
2024	Impegno 454	204020205377/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002110001 LICEO GUGGENHEIM ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	Quadro economico - Incentivo personale ufficio tecnico - Adeguamento CPI Istituto M. Guggenheim - Mestre	€19.251,51
2024	Impegno 453	204020205377/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002110001 LICEO GUGGENHEIM ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	Quadro economico - Spese tecniche e imprevisti - Adeguamento CPI Istituto M. Guggenheim - Mestre	€45.719,08
2024	Sub-Impegno 73 Impegno 2024/452	204020205377/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002110001 LICEO GUGGENHEIM ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	Aggiudicazione lavori di adeguamento CPI Liceo Guggenheim di Mestre - Costruzioni Iannini SRL	€522.608,44
2024	Sub-Impegno 78 Impegno 2024/453	204020205377/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002110001 LICEO GUGGENHEIM ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	PNRR M4 C1 I.3.3 Ribasso servizio CSE e IC non disponibile - Adeguamento CPI Istituto M. Guggenheim - Mestre	€3.918,80

2024	Sub-Impegno 77 Impegno 2024/453	204020205377/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002110001 LICEO GUGGENHEIM ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	PNRR M4 C1 I.3.3 Servizio CSE e IC - Adeguamento CPI Istituto M. Guggenheim - Mestre - H&A Associati Srl	€12.688,00
2024	Sub-Impegno 76 Impegno 2024/453	204020205377/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002110001 LICEO GUGGENHEIM ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	Ribassi spese tecniche non disponibili	€21.194,34
2024	Sub-Impegno 75 Impegno 2024/453	204020205377/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002110001 LICEO GUGGENHEIM ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	Somme a disposizione	€7.556,68
2024	Sub-Impegno 74 Impegno 2024/453	204020205377/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002110001 LICEO GUGGENHEIM ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	Spese tecniche	€361,26
2023	Var. Accertamento 20222	420000101282/0 - PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002110001 LICEO GUGGENHEIM ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA	-€619.260,29
2024	Var. Bilancio 22792	204020205377/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002110001 LICEO GUGGENHEIM ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA	€19.251,51

2024	Var. Bilancio 22793	204020205377/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002110001 LICEO GUGGENHEIM ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA	€4.812,87
2024	Var. Bilancio 22791	204020205377/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002110001 LICEO GUGGENHEIM ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA	€45.719,08
2024	Var. Bilancio 22790	204020205377/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002110001 LICEO GUGGENHEIM ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA	€549.476,83
2024	Var. Bilancio 22789	420000101282/0 - PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002110001 LICEO GUGGENHEIM ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA	€619.260,29
2023	Var. Impegno 880	204020205377/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002110001 LICEO GUGGENHEIM ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA	-€19.251,51
2023	Var. Impegno 881	204020205377/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002110001 LICEO GUGGENHEIM ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA	-€4.812,87

2023	Var. Impegno 879	204020205377/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002110001 LICEO GUGGENHEIM ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA	-€45.719,08
2023	Var. Impegno 878	204020205377/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002110001 LICEO GUGGENHEIM ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€549.476,83
2023	Var. Sub-Impegno 329	204020205377/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002110001 LICEO GUGGENHEIM ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	RIDUZIONE SUBIMPEGNO	-€522.608,44
2023	Var. Sub-Impegno 509	204020205377/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002110001 LICEO GUGGENHEIM ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA	-€12.688,00
2023	Var. Sub-Impegno 380	204020205377/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002110001 LICEO GUGGENHEIM ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA	-€21.194,34
2023	Var. Sub-Impegno 510	204020205377/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002110001 LICEO GUGGENHEIM ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA	-€3.918,80

2023	Var. Sub-Impegno 378	204020205377/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002110001 LICEO GUGGENHEIM ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA	-€361,26
2023	Var. Sub-Impegno 379	204020205377/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002110001 LICEO GUGGENHEIM ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA	-€7.556,68

IL DIRIGENTE  
TODESCO MATTEO

atto firmato digitalmente